

แบบสรุปรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ช่วง 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 (ช่วง 6 เดือน)

โครงการตาม แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณตามแผน	งบประมาณการอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	หน่วยงานรับผิดชอบ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ				
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเรียบคลองร้านลาบถึงบ้านลุงชำนาญ เลิศล้ำ หมู่ที่ 18 ตำบลคุ้มเก่า		√		500,000	500,000	500,000	กองช่าง
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเรียบห้วยกุดคล้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลคุ้มเก่า	√			900,000	500,000	495,000	กองช่าง
3	ก่อสร้างรั้วพร้อมประตูหอทะเล หมู่ที่ 10 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่	√			400,000	400,000	266,000	กองช่าง
4	ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าบ้านไพรวงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่		√		455,000	455,000	455,000	กองช่าง
5	ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายประชา ร่วมใจ หมู่ที่ 9 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่		√		220,000	220,000	-	กองช่าง
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดสิมพัฒนา หมู่ 9 สายทางออกหนองทุ่งหลวง หมู่ที่ 9 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่		√		1,152,000	103,000	-	กองช่าง
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูพร้อมฝापิด คสล.สายบ้านนายวันชัย รักมิตร หมู่ที่ 6 ตำบลกุดปลาเค้า		√		210,000	210,000	-	กองช่าง

โครงการตาม แบบ ผ. 02

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ การอนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ				
8	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด คสล. และก่อสร้างบ่อพักน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก สายลูงเสย โปธิสม หมู่ที่ 1 ตำบลกุดปลาเค้า		√		145,000	72,000	-	กองช่าง
9	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กตากพืชผลทางการเกษตร บริเวณที่สาธารณะหนองหิน หมู่ที่ 3 ตำบลกุดปลาเค้า	√			215,000	215,000	215,000	กองช่าง
10	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหลักเมือง หมู่ ที่ 4,10 ตำบลกุดสิมคும்ใหม่ (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ)		√		706,000	706,000	-	กองช่าง
11	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสริมขยายไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชาสันต์ หมู่ที่ 5 ตำบล กุดปลาเค้า	√			1,131,000	1,131,000	990,000	กองช่าง
12	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายมิ่งเมือง 3 หมู่ ที่ 4,15 ตำบลกุดสิมคும்ใหม่	√			1,576,845	1,576,845.29	1,165,000	กองช่าง

โครงการตาม แบบ ผ. 02

1.2 แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ การอนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ				
1	อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค		√		500,000	500,000	-	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ การอนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ				
1	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค		√		500,000	500,000	-	กองช่าง
2	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค			√	50,000	50,000	-	กองช่าง

โครงการตาม แบบ ผ. 02

1.4 แผนงานเคหะและชุมชน งานบำบัดน้ำเสีย

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณตามแผน	งบประมาณการอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	หน่วยงานรับผิดชอบ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ				
1	ค่าจ้างเหมาบริการขุดลอกรางระบายน้ำที่ระบายน้ำบ่อพักและทางระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลกุสุมาลย์			√	250,000	250,000	-	กองช่าง
2	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			√	350,000	350,000	-	กองช่าง
3	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด คสล. และบ่อพักน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก สายหน้าบ้านนางยุภา ไชยสะอาดถึงห้วยสายนาเวียง หมู่ที่ 14 ตำบลคุ้มเก่า		√		500,000	500,000	483,000	กองช่าง
4	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด คสล. และบ่อพักน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก สายหน้าบ้านนายอินไตยถึงร้านสามดาว หมู่ที่ 15 ตำบลคุ้มเก่า	√			1,090,000	1,090,000	819,000	กองช่าง

โครงการตาม แบบ ผ. 02

1.4 แผนงานเคหะและชุมชน งานบำบัดน้ำเสีย

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณตามแผน	งบประมาณการอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	หน่วยงานรับผิดชอบ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ				
5	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด คสล. และบ่อพักน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก สายมิ่งเมือง 2 หมู่ที่ 8 ตำบลคุ้มเก่า	√			410,000	410,000	389,000	กองช่าง
6	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด คสล. และก่อสร้างบ่อพักน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดตะแกรง เหล็ก สายช้าง ร.ร.กุดกว้างสวาสดี(หน้าบ้านนายกีทา วารีกุด) หมู่ที่ 2 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่	√			322,000	322,000	306,900	กองช่าง
7	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด คสล. และบ่อพักน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก สายสันติสุข (หน้าบ้านนายสุนัน สิมสินธ์) หมู่ที่ 7 ตำบลกุดปลาเค้า	√			1,003,000	1,003,000	758,000	กองช่าง

โครงการตาม แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ การอนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ				
1	ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาชีพทำขนมให้กับกลุ่มสตรี			√	99,200	20,000	-	กองสวัสดิการ
2	ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพประชาชนโดยการจัดทำดอกไม้ประดิษฐ์			√	34,000	25,000	-	กองสวัสดิการ
3	ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพการทำพรมเช็ดเท้าให้กับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ			√	36,100	20,000	-	กองสวัสดิการ
4	ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ			√	50,000	20,000	-	กองสวัสดิการ
5	ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการทำอาหารสัตว์ให้กับประชาชน			√	67,900	20,000	-	กองสวัสดิการ
6	ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมการทำเครื่องปั้นดินเผา			√	35,000	35,000	-	กองสวัสดิการ

โครงการตาม แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน

3.1 แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณตามแผน	งบประมาณการอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	หน่วยงานรับผิดชอบ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ				
1	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานราชพิธี/รัฐพิธี ต่างๆ	√			250,000	250,000	103,970	สำนักปลัด
2	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล - ค่าวัสดุ + ป้ายไวนิล + อาหารว่างและเครื่องดื่ม	√			900,000	900,000	222,182	สำนักปลัด
3	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเวทีประชาคม			√	25,000	20,000	-	สำนักปลัด
4	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมรับเสด็จ			√	20,000	20,000	-	สำนักปลัด
5	ค่าใช้จ่ายตามโครงการเผยแพร่ ปลุณห์และส่งเสริมให้ ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมจรรยาบรรณของผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง			√	40,000	40,000	-	สำนักปลัด

3.2 แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารคลัง

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณตามแผน	งบประมาณการอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	หน่วยงานรับผิดชอบ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ				
1	ค่าใช้จ่ายตามโครงการออกให้บริการชำระภาษีนอกสำนักงาน			√	20,000	20,000	-	กองคลัง

โครงการตาม แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสาธารณสุข

4.1 แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ การอนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ				
1	ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำน้ำหมักชีวภาพ	√			60,000	60,000	59,940	กองสาธารณสุข
2	ค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี		√		53,580	53,580	-	กองสาธารณสุข
3	ค่าใช้จ่ายขึ้นทะเบียนสัตว์			√	10,716	10,716	-	กองสาธารณสุข
4	ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตำบลกุตุสิม		√		100,000	100,000	-	กองสาธารณสุข
5	ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคอุบัติใหม่ในเขตเทศบาลตำบลกุตุสิม	√			50,000	50,000	49,115	กองสาธารณสุข
6	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			√	10,000	10,000	-	กองสาธารณสุข
7	อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสฟติดตามแผนยุทธการฟ้าแดดสงยาง			√	40,000	40,000	-	กองสาธารณสุข
8	อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน			√	125,000	125,000	-	กองสาธารณสุข
9	อุดหนุนงบประมาณสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข 25 ชุมชน			√	500,000	500,000	-	กองสาธารณสุข

โครงการตาม แบบ ผ. 02

4.2 แผนงานการพาณิชย์ งานตลาด

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณตามแผน	งบประมาณการอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	หน่วยงานรับผิดชอบ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ				
1	ค่าจ้างเหมาจัดทำโต๊ะจำหน่ายสินค้าตลาดสดเทศบาลตำบลกุดสิม			√	100,000	100,000	-	กองสาธารณสุข
2	ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร และแผงจำหน่าย ในตลาดสดเทศบาลตำบลกุดสิม			√	70,000	70,000	-	กองสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการป้องกันและดูแลสุขภาพความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

5.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณตามแผน	งบประมาณการอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	หน่วยงานรับผิดชอบ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ				
1	ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย			√	20,000	20,000	-	งานป้องกัน
2	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)			√	10,000	10,000	-	งานป้องกัน
3	ค่าใช้จ่ายตามโครงการรักษาความปลอดภัยด้านการจราจรในช่วงเทศกาลสำคัญ	√			20,000	20,000	5,420	งานป้องกัน
4	ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยธรรมชาติ			√	100,000	10,000	-	งานป้องกัน
5	ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติเทศบาลตำบลกุดสิม			√	220,000	220,000	-	งานป้องกัน
6	ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมป้องกันเด็กจมน้ำ			√	50,000	50,000	-	งานป้องกัน

โครงการตาม แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.1 แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณตามแผน	งบประมาณการอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	หน่วยงานรับผิดชอบ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ				
1	ค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายแบบบูรณาการ			√	300,000	300,000	-	กองสาธารณสุข
2	ค่าซ่อมแซมรั้วขยะเทศบาลตำบลกุตุลิม			√	150,000	150,000	-	กองสาธารณสุข

6.2 แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณตามแผน	งบประมาณการอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	หน่วยงานรับผิดชอบ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ				
1	ค่าใช้จ่ายตามโครงการดูแลและรักษาบริเวณสวนสาธารณะต่างๆในเขตเทศบาล		√		432,000	432,000	-	กองช่าง

6.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณตามแผน	งบประมาณการอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	หน่วยงานรับผิดชอบ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ				
1	ค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันสำคัญต่างๆ			√	30,000	30,000	-	สำนักปลัด

โครงการตาม แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการศึกษา

7.1 แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ การอนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ				
1	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ			√	100,000	100,000	-	การศึกษา
2	ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลลพบุรี			√	30,000	30,000	-	การศึกษา

7.2 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ การอนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ				
1	เงินอุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	√			695,800	695,800	352,160	การศึกษา
2	เงินสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.			√	20,000	20,000	-	การศึกษา
3	โครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่			√	5,000	5,000	-	การศึกษา
4	โครงการมอบวุฒิบัตร			√	10,000	10,000	-	การศึกษา
5	โครงการเวียนเทียนวันวิสาขบูชา			√	2,000	2,000	-	การศึกษา
6	โครงการวันสงกรานต์			√	2,000	2,000	-	การศึกษา
7	โครงการประชาสัมพันธ์บ้านวิถีผู้ไท			√	3,000	3,000	-	การศึกษา
8	โครงการประชุมผู้ปกครอง			√	5,000	5,000	-	การศึกษา
9	โครงการไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ			√	1,500	1,500	-	การศึกษา

โครงการตาม แบบ ผ. 02

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ การอนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ				
10	โครงการสายสัมพันธ์พ่อแม่ลูก			√	8,000	8,000	-	การศึกษา
11	โครงการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ			√	3,000	3,000	-	การศึกษา
12	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา			√	3,000	3,000	-	การศึกษา
13	โครงการวันแม่แห่งชาติ			√	6,000	6,000	-	การศึกษา
14	โครงการวันลอยกระทง	√			1,500	1,500	1,460	การศึกษา
15	ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัย	√			11,000	10,000	10,000	การศึกษา
16	ค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ			√	100,000	100,000	-	การศึกษา
17	ก่อสร้างรั้วคอนกรีตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ บริเวณข้างอาคาร 4 - 5 เทศบาลตำบลกุดสิม			√	220,000	220,000	-	การศึกษา
18	ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกุดสิม			√	280,000	280,000	-	การศึกษา

โครงการตาม แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

8.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณตามแผน	งบประมาณการอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	หน่วยงานรับผิดชอบ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ				
1	ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลกุสุมาลย์			√	150,000	150,000	-	การศึกษา
2	ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน			√	30,000	30,000	-	การศึกษา
3	ค่าใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรมจิตอาสาเยาวชนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม			√	20,000	20,000	-	การศึกษา
4	ค่าใช้จ่ายตามโครงการต้นกล้าอาชีพ			√	50,000	50,000	-	การศึกษา
5	ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม			√	80,000	80,000	-	การศึกษา

8.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณตามแผน	งบประมาณการอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	หน่วยงานรับผิดชอบ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ				
1	งานประเพณีวันลอยกระทง	√			100,000	100,000	72,000	กองการศึกษา
2	งานประเพณีบวงสรวงดวงวิญญาณพระอิศรวิเศษ			√	50,000	50,000	-	กองการศึกษา
3	งานประเพณีสงกรานต์			√	100,000	100,000	-	กองการศึกษา
4	งานบวงสรวงมหศักดิ์หลักเมือง (ทะเลา)			√	60,000	60,000	-	กองการศึกษา
5	งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา			√	500,000	500,000	-	กองการศึกษา
6	งานประเพณีบุญคูณลาน			√	40,000	40,000	-	กองการศึกษา
7	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานผู้ไทนานาชาติ			√	500,000	500,000	-	กองการศึกษา

ประเภทบัญชีครุภัณฑ์ แบบ ผ.03

ประเภทบัญชีครุภัณฑ์สำนักงาน,คอมพิวเตอร์,ยานพาหนะและขนส่ง,งานบ้านงานครัว

1. แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ การอนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ				
1	ซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์			√	30,000	30,000	-	สำนักปลัด
2	ซื้อโต๊ะทำงาน			√	9,000	9,000	-	สำนักปลัด
3	ซื้อเครื่องปรับอากาศ			√	194,400	194,400	-	สำนักปลัด
4	ซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ			√	6,000	6,000	-	สำนักปลัด
5	ซื้อเก้าอี้ทำงานผู้บริหาร			√	7,000	7,000	-	สำนักปลัด
6	ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	√			22,000	22,000	22,000	สำนักปลัด
7	ซื้อรถจักรยานยนต์			√	54,700	54,700	-	สำนักปลัด
8	ซื้อเครื่องตัดหญ้า			√	9,500	9,500	-	สำนักปลัด

ประเภทบัญชีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์,สำรวจ

1. แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ การอนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ				
1	ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก			√	23,000	23,000	-	กองคลัง
2	ซื้อพิมพ์เลเซอร์			√	8,900	8,900	-	กองคลัง
3	ซื้อเครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์			√	4,500	4,500	-	กองคลัง

ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณตามแผน	งบประมาณการอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	หน่วยงานรับผิดชอบ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ				
1	ซื้อเครื่องสูบน้ำ		√		20,100	20,100	-	งานป้องกัน

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณตามแผน	งบประมาณการอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	หน่วยงานรับผิดชอบ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ				
1	ซื้อกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ จำนวน 8 ชุด (งบจ่ายขาดเงินสะสม)		√		500,000	500,000	479,100	งานป้องกันฯ

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน,คอมพิวเตอร์

3. แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณตามแผน	งบประมาณการอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	หน่วยงานรับผิดชอบ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ				
1	ซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์			√	30,000	30,000	-	การศึกษา
2	ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์			√	8,900	8,900	-	การศึกษา
3	ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก			√	4,300	4,300	-	การศึกษา

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

4. แผนงานการสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณตามแผน	งบประมาณการอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	หน่วยงานรับผิดชอบ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ				
1	ซื้อคอมพิวเตอร์			√	23,000	23,000	-	กองสาธารณสุข

ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

4. แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณตามแผน	งบประมาณการอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	หน่วยงานรับผิดชอบ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ				
1	ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน			√	95,000	95,000	-	กองสาธารณสุข
2	ซื้อรถเข็น			√	8,000	8,000	-	กองสาธารณสุข

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

5. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณตามแผน	งบประมาณการอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	หน่วยงานรับผิดชอบ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ				
1	ซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์			√	30,000	30,000	-	กองสวัสดิการ
2	ซื้อเก้าอี้นั่งทำงาน			√	7,000	7,000	-	กองสวัสดิการ

3	ซื้อโต๊ะทำงาน			✓	9,000	9,000	-	กองสวัสดิการ
---	---------------	--	--	---	-------	-------	---	--------------

-16-

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

6. แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณตามแผน	งบประมาณการอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	หน่วยงานรับผิดชอบ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ				
1	ซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน (งบจ่ายขาดเงินสะสม)		✓		950,000	950,000	-	กองสาธารณสุข
2	ซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ (งบจ่ายขาดเงินสะสม)		✓		2,400,000	2,400,000	-	กองสาธารณสุข
3	ซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		✓		2,400,000	2,400,000	-	กองสาธารณสุข

ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว,การเกษตร

6. แผนงานเคหะชุมชน งานสวนสาธารณะ

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณตามแผน	งบประมาณการอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	หน่วยงานรับผิดชอบ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ				
1	ซื้อเครื่องตัดหญ้า	✓			28,500	28,500	28,500	กองช่าง
2	ซื้อเครื่องสูบน้ำ		✓		22,000	22,000	-	กองช่าง

-17-

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์, ก่อสร้าง, ยานพาหนะและขนส่ง

7. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณตามแผน	งบประมาณการอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	หน่วยงานรับผิดชอบ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ				
1	ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์		√		23,000	23,000	-	กองช่าง
2	ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก		√		22,000	22,000	-	กองช่าง
3	ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์		√		4,300	4,300	-	กองช่าง
4	ซื้อเครื่องสำรองไฟ		√		5,000	5,000	-	กองช่าง
5	ซื้อแท่นตัดไฟเบอร์		√		3,650	3,650	-	กองช่าง
6	ซื้อตู้เชื่อมอินเวอร์เตอร์ (Inverter)		√		8,550	8,550	-	กองช่าง
7	ซื้อเครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า		√		37,000	37,000	-	กองช่าง
8	ซื้อรถจักรยานยนต์		√		54,700	54,700	-	กองช่าง